

24 nov 1977

KOPIA

Slutbearbetning av rörledningsnormerna före tryckningen i början av december (kommitté 5) pågår. Det vid föregående AU-sammanträde diskuterade problemet om varningsmärkning har lösts genom att huvuddelen av den aktuella texten strukits i samråd med arbetarskyddsstyrelsen.

Processkärlsnormerna (kommitté 6) är redan under tryckning.

Kommitté 12 har haft en hearing för naturgasnormerna där ett antal myndigheter var inbjudna och detta har givit klara indikationer på de framtida problemen att anpassa en sådan norm till befintliga bestämmelser för exempelvis järnväg och landsväg.

§ 11 Övriga frågor




- a. Herr Jonnerby redovisade sina kontakter med Jan Webjörn om hans s k kompaktflänsar. Denna typ av flänsar är betydligt nättare och torde vara särskilt lämplig för hydraulsystem m m. Svårigheten ligger i att belastningsantagandena i TKN inte tycks vara tillämpliga för denna typ av fläns utan man bör då ändra formeln för momentet (TKN, formel 18:9) Det uppdrogs åt kommitté 9 att närmare utreda detta och se om någon särskild föreskrift bör ges för denna flänstyp. En sådan föreskrift måste då gälla generellt för flänsar av denna konstruktion och inte begränsas till någon speciell tillverkare.
- b. Herr Björklund frågade Lars Andersson om arbetarskyddsstyrelsen fortfarande har intresse för lådformade cisterner utan tak med farligt innehåll. Herr Andersson svarade att så var fallet. Herr Björklund hade nämligen gjort ett utkast till en sådan norm. Sekreteraren fick i uppdrag att skriva rent utkastet och förelägga detta för kommitté 3b. Arbetsutskottet uttalade ett tack till herr Björklund för hans värdefulla arbete.

§ 12 Sammanträdets avslutande

Då inget ytterligare fanns att tillägga tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Stockholm som ovan

Vid protokollet


Ingemar Berglund

Justeras:

Gösta Sehlberg

Erik Ullman

